

山西禹门口引黄水务集团有限公司西范灌区东扩工程项目部

西范灌区东扩工程项目部关于万荣县十七届 人大五次会议代表建议的办理进展情况报告

2024年，我项目部共承办人大代表建议1件。截止目前，该件正在办理中，具体情况汇报如下：

一、第21号建议：《关于西范灌区东扩工程加快建设，提早让当地村民受益的建议》

二、办理进展情况：

2024年5月27日，我项目部收到万荣县人民政府办公室《关于做好人大代表建议和政协委员提案办理工作的通知》及《万荣县第十七届人民代表大会第五次会议代表建议、批评和意见纸》（水利，第21号）。接到建议后，我项目部高度重视，组织召开专项会议，对西范灌区东扩工程未完尾工及“卡脖子”工程进行了梳理研究。计划2024年8月，完成坞堆泵站前工程（工程已实施建设内容）扫尾工作，并达到通水条件，争取让当地村民早日受益。

1. 截止7月22日，工程进展情况

西范灌区东扩工程已招标（坞堆泵站前工程）工程主体已基本完成，二级总干渠“卡脖子”工程平原渡槽跨越G59呼北高速段手续已办理，并于今年7月顺利完成；沿线工程个别未连通段

及扫尾工程，经项目部、地方政府和村委会协调，于今年7月全部完成。

2. 下一步计划

西范灌区东扩工程一级总干渠 8.31km，二级总干渠 27.03km 及沿线各级提水泵站均已建设完成。项目部组织各参建单位已成立试通水领导小组。

目前，正在组织相关人员排查渠道及泵站安全隐患、报送试通水方案、准备相关机械和应急物资、喷涂安全标语、设立警示标志牌、准备试通水安全广播和安全宣传单等工作。待以上工作全部完成，经上级部门批准后，将对西范灌区东扩工程一级总干渠、二级总干渠和汾南南灌溉片进行试通水。本次试通水受益区域包括：万荣县和稷山县（汾南南灌溉片）。计划 2024 年 8 月完成。

山西禹门口引黄水务集团有限公司

西范灌区东扩工程项目部

2024年7月22日

何建存